「新北市新店區寶強段 859 地號等 45 筆土地都市更新事業計畫案」暨「新北市新店區寶強段 859 地號等 45 筆土地都市更新權利變換計畫案」

【第七次執行進度報告】

實施者 合銘建設股份有限公司 代表人 黃正勝

中 華 民 國 1 1 1 年 0 8 月

# 目 錄

_	`	辦理	歷	程	與	法	令	依	據												 	 		 		1
		(-)	辦	理	歷	程															 	 		 		1
		(=)																								
_	`	更新	單	元	説	明															 	 		 · • •		3
Ξ	`	實施	者																		 	 		 		6
四	`	更新	後	土	地	使	用	建	築	計	畫										 	 		 		7
		(-)	土	地	使	用	計	畫													 	 		 		7
		(=)																								
五	`	執行	進	度	説	明															 	 		 		. 11
		(-)																								
		(=)	更	新	實	施	進	度	預	定	表										 	 		 		. 14
六	`	財務	執	行	狀	況															 	 		 		. 27
附	錄	_	實	施	者	證	明	文	件												 	 		 . 附	錄	1-1
附	錄	_	都	市	更	新	事	業	計	畫	及	權	利	變	换	發	布	實	施	函	 	 		 . 附	錄	2-1
附	錄	Ξ																								公告
111	> 1-		-					-	_						-				_				-			3-1
附	錄	四																								4-1
附	錄	五																								5-1
附	錄	六																								6-1
	-																									7-1
	-																									
	-	九																								9-1
附	錄	十	定	型	化	買	賣	契	約	•	• •										 	 		附金	录 ]	0-1
附	錄	+-		銷	售	廣	告														 	 		附金	录 ]	1-1

# 一、辦理歷程與法令依據

## (一)辦理歷程

過		日	期	發	文	文	號
1	擬訂事業計畫報核	103年04月	24 日	合銘更字	第 1030424	01 號	
2	公開展覽	103年12月18 30日	3日起	北府城更	字第103342	21775號	
3	公辨公聽會	103年12月18	3日	新北更事	字第103342	22455號	
4	聽證會	106年6月6日		新北府城	更字第106	35335811	淲
5	第68次大會	106年7月18	日	新北府城	更字第106	3535680號	
6	擬訂事業計畫公告實施	106年11月	24 日	新北府城	更字第106	3539569號	, ,
7	自辦權利變換計畫公聽 會	106年12月	26 日	合銘更字	第1061215	01號	
8	申請分配期間	106年12月29 107年02月02		合銘更字	第1061228	01號	
9	權利變換公開抽籤	107年02月4	El .	合銘更字	第1070420	01號	
10	擬訂權利變換計畫報核	107年03月13	3日	合銘更字	第1070313	01號	
11	公開展覽	107年5月8日 30日	起	新北府城	更字第107	3532062號	
12	公辨公聽會	107年5月22	日	新北更事	字第10735	33972號	
13	第一次專案小組	107年06月22	2日	新北府城	更字第107	3535085號	,
14	第二次專案小組	107年08月30	)日		更字第 107 更字第 107		
15	聽證會	107年10月31	日	新北府城	更字第107	35388151	滤
16	第83次大會	107年11月27	7日	新北府城	更字第107	3540563號	
17	擬訂權利變換計畫公告 實施	108年02月14	1日	新北府城	更字第1084	4210989號	

#### (二)法令依據

依據 99 年 5 月 12 日修正「都市更新條例」第 55 條規定,都市更新事業計畫核定後,直轄市、縣(市)主管機關得視實際需要隨時或定期檢查實施者對該事業計畫之執行情形,另都市更新條例施行細則第 26 條規定,本條例第 55 條所訂之定期檢查,至少每六個月應實施一次,直轄市、縣(市)主管機關得要求實施者提供有關都市更新事業計畫執行情形之詳細報告資料。

本案係於民國 106 年 11 月 24 日發布實施(106.11.23 新北府城更字第 1063539569 號函)之「擬訂新北市新店區寶強段 859地號等 45 筆土地都市更新事業計畫案」及民國 108 年 2 月 14日發布實施(108.2.13 新北府城更字第 1084210989 號函)之「擬訂新北市新店區寶強段 859地號等 45 筆土地都市更新權利變換計畫案」,茲依規定整理執行情形如後。


### 二、更新單元説明

更新單元位於新北市新店區,東臨寶橋路 85 巷,西接寶橋路 73 巷,南面寶橋路,距離捷運七張站約 140 公尺。


本更新單元屬於更新地區,政府依都市更新條例第六條第一款、第四款進行更新地區之劃定,並於92年10月20日公告「臺北縣板橋、新店三重土城及三峽都市更新地區等六處劃定案」,本更新單元屬編號2-1新店捷運七張站周圍北新路東側更新地區,全區為重建區段亦為實施權利變換地區。

本更新單元權利變換範圍為新店區寶強段 849、858、859、905、906、907、908、909、910、911、912、913、914、915、916、917、918、919、920、930、930-1、931、936、937、938、939、940、941、942、943、944、945、946、947、948、949、950、951、933、934、935、853-1、856、857、923 地號等 45 筆土地,土地面積合計 9,379.18 m²。

本更新單元內有寶強段 2187、2188、2189、2190、2191、2192、2193、2194、2195、2196、2197、2198、2199、2200、2201、2202、2203、2204、2205、2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2213、2214、2340 等 29 筆建號,建築物面積合計 2,500.89 m²。



更新單元地籍套繪圖



更新單元地形套繪圖

## 三、實施者 (詳附錄一)

◆ 實 施 者:合銘建設股份有限公司(負責人:黃正勝)

◆ 聯絡地址:新北市新店區中興路二段 225 號 2 樓

◆ 聯絡電話:(02) 2911-0123

◆ 統─編號:80406354

◆ 專案網址:

https://www.clur.com.tw/product-detail-1806414.html

## 四、更新後土地使用建築計畫

#### (一)土地使用計畫

1.本更新單元位於新店都市計畫住宅區,土地面積 9,379.18 m<sup>2</sup>,建 築基地面積 9,379.18 m<sup>2</sup>。

#### 2.基準容積

本更新單元依新店都市計畫土地使用管制要點規定,其容積率、 建蔽率及基準容積如下:

- 1. 容積率 300%
- 2. 建蔽率 50%
- 3. 基準容積=9, 379. 18 m<sup>2</sup>×300%=28, 137. 54 m<sup>2</sup>

#### 3.申請容積獎勵後土地使用強度

本案更新後允建容積樓地板面積為為9,379.18  $m^2 \times 300\%$  (法定容積)+28,137.54  $m^2 \times 2.00\%$  (土管獎勵容積)+28,137.54  $m^2 \times 2.00\%$  (土管獎勵容積)+28,137.54  $m^2 \times 2.00\%$  (本案申請允建容積樓地板面積為49,516.77  $m^2$ ,獎勵後容積率527.94%,設計容積樓地板面積為49,516.28  $m^2$ ,設計容積率為527.94%。

#### (二)建築興建計畫

1.建築物樓層、結構

本更新單元規劃一幢二棟建物,其結構為鋼骨造。 更新後建物規劃地下 4 層、地上 42 層的住宅空間。


#### 2.建築配置

- (1)地面一層及二層:除門廳外,規劃有四戶店鋪、管理委員會 使用空間。
- (2)三層至四十二層作為住宅使用:A、B 棟三至十六層、十八至三十層各為八併集合住宅、A、B 棟十七層各為七併集合住宅,住宅單元以兩房、三房格局為主,A、B 棟三十一至四十二層各為四併集合住宅,住宅單元以四房格局為主,共計興建542户住宅,符合更新後土地所有權人分配價值及居住需求。
- (3)地下一層設置機車停車位 550 位,滿足一戶一機車位之需求,地下一層至四層共設置 516 部汽車停車位,地下一層設置 64 個、地下二層設置 141 個(另於地下一層設置一個裝卸車位、地下二層設置兩個垃圾車位)、地下三層設置 156 個、地下四層設置 155 個汽車停車位。

## 面積計算表

T	_	項目		105	計算表 内	容		
		地段地號	新北市新店區實強段849、853	.1 - 855 - 856 - 857			0-1 - 931 - 932-951 5	545審修練
+	_	使用分驱	住宅區	- Mer 100 001		200 22	7 90 00000	y
+		<b>股</b> 市万峰 <b>隆本面積</b>	9379.18 m					
+		基地面積	9379.18 m					
+		(騎樓地)	225.75 ml					
t		(遊路截角)	13.51 mi					
t		(其他)	8153,43 m					
t		(現有巷佔用面積)	337.35 tri					
t	1	<b>E</b> 地使用面積	9041.83 m²					
		實測面積	9379.44㎡ 以隨本面積為準					
基		其它						
基地面積		允建建蔽率	50%					
積		允建容積率	527.94% [300%(法定允建容積)+3	康建萊黃金銀獎勵)=527	,946]			
Т	BE	數項次	各層棲地板面積	<b>容積档</b>	<b>建地板面積</b>	屬台	面積	用 竣
	1	地下四至地下三層	各5459.81					停車空間
	*	地下二層	5463.32					停車空間
	地下層	地下一層	5463.32					停車空間兼防空避難室
		小 計	21846.26					
		-11	2575.54	2002.86		87.32		店館\4戶 管委會、公共設施
		二層	1609.12	610.84		0		一般事務所、公共設施
		三箱	1515.21 A牍=780.52 B棟=734.69	1376.00	A棟=742.74 B棟=633.26	242.21	A陳=156.37 B楝= 85.84	集合住宅116户
		四層	1407.90 A族=703.95 B辣=703.95	1173.90	A株=588.11 B株=585.79	131.32	A株= 66.82 B株= 64.50	集合住宅\16户
		五嘗	1407.90 A棟=703.95 B棟=703.95	1171.58	A棟=585.79 B棟=585.79	129.00	A株= 64.50 B株= 64.50	集合住宅\16户
		7F.10F.13F.16F 19F.22F.25F.28F	各1407.90 A棟=703.95 B棟=703.95	各1188.50	A棟=594,25 B棟=594,25	各145.92	A棟= 72.96 B棟= 72.96	各集合住宅\16户
検	地	6F.8F.9F.11F.12F.14F	各1407.90 A棟=703.95 B棟=703.95	各1171.58	A株=585.79 B核=585.79	各129.00	A株= 64.50 B株= 64.50	各集合住宅\16户
地板	1 6	十七層	1407.90 A棟=703.95 B棟=703.95	1062.18	A株=531.09 B株=531.09	129.00	AR 64.50 BR 64.50	集合住宅114户
ifo	妆	15F.18F.20F.21F.23F 24F.26F.27F.29F.30F	各1407.90 A棟=703.95 B棟=703.95	各1171.58	A條=585.79 B模=585.79	各129.00	A牌= 64.50 B牌= 64.50	各集合住宅\16户
稜		32F-33F.35-36F.38F-39F	各1416.46 A棟=708.23 B棟=708.23	各1178.86	A棟=589.43 B棟=589.43	各129.00	A株= 64.50 B株= 64.50	各 集合住宅\8戶
		31F.34F.37F	A辣=708.23 各1416.46 B辣=708.23	各1195.78	A株=597.89 B株=597.89	各145.92	A練= 72.96 B棘= 72.96	各集合住宅\8户
		四十至四十二曆	各1286.86 A陳=643.43 B陳=643.43	<b>\$1068.38</b>	A棟=534.19 B棟=534.19	各128.68	A辣= 64.34 B辣= 64.34	各 集合住宅\8户
	i	小計	60321.89		49516.28	55	48.01	546F
	基	屋突一層	393.86				Q (SHI)	梯間
	頂	屋突二層	376.38					水箱
	屋頂突出物	屋突三層	376.38					水箱、機械室
	-20)	小 計	1146.62		- IN HEREN			
		合 計	83314.77		49516.28	55	48.01	
		建築面積檢討	2625.76m²					
		建蔽率檢討	(2625.76/9041.83)*100%=29.0	ME > KNE				





# 五、執行進度説明

## (一)執行情形

## 1. 施工前置作業階段

	辨理事項	法令依據	辨理情形說明	備查文件
1	本案發布實施	-	108年2月14日發布實施	附錄二
2	通知預定公告拆遷日	都市更新權利 變換實施辦法 第19條(權變發 布起10日內)	分別以下列函文通知所有權人及權 利變換關係人: 1. 合銘更字第 108022303 號函	
3	通知領取土地 改良物拆遷補 償金、安置費	都市更新權利 變換實施辦法 第20條(權變發 布起15日內)	2. 合銘更字第 108061401 號函 說明核定之更新後應分配土地及建 築物、應領之補償金額及預定公告 拆遷日等事宜	附錄三
4	領取拆除執照		於108年3月19日經新北市政府工 務局核准在案(108店拆字第00040 號)	附錄四
5	周邊環境整理 及地上物拆除 作業		1.於108年9月至108年10月期間 陸續拆除寶橋路85巷19、21、 23、25、27、29、31號及85巷 5弄3號及寶橋路75號等建物。 2.寶橋路85巷5弄5號地上物待拆 A.於109年4月24日經新北市都 市更新及爭議處理審議會第10 次會議決議,待拆戶需於執行 機關通知日起30日內(109年5 月9日至109年6月7日止) 自行拆除或遷移,將由市府代 為拆之 為拆遷作業。 B.市府於109年6月16日執行代 為拆遷作業。	附錄五
6	核發建造執照		<ol> <li>為外遷作業。</li> <li>1. 於108年7月2日經新北市政府工務局核准在案(108 店建字第00271 號)</li> <li>2. 109年6月22日核准第一次變更設計。</li> <li>3. 110年1月13日核准第二次變更設計。</li> <li>4. 111年4月12日核准第三次變更設計。</li> </ol>	附錄六

- 2. 施工階段
- (1)109年3月26日申報開工(附錄六)
- (2)109年4月10日申請更新期間地價稅減免(附錄七)
- (3)109年6月22日建造執照第一次變更設計(附錄六)
- (4)109年7月24日申報放樣勘驗(附錄六)
- (5)109年11月18日取得候選綠建築證書(附錄九)
- (6)110年1月13日建造執照第二次變更設計(附錄六)
- (7)111 年 4 月 12 日建造執照第三次變更設計(附錄六)

#### A 區-A1 區:

(8)111年8月3日申報勘驗(地下一樓版)

#### A 區-A2 區:

(9)111 年 7 月 28 日申報勘驗(地下一樓版)

#### B區:

- (10)110年12月23日申報勘驗(B1區一樓版)
- (11)111 年 1 月 6 日申報勘驗(B2 區一樓版)
- (12)111 年 1 月 25 日申報勘驗(B3 區一樓版)
- (13)111 年 2 月 19 日申報勘驗(B4 區一樓版)

#### ∁區二樓:

- (14)111 年 3 月 17 日申報勘驗(C1 區二樓版)
- (15)111 年 3 月 1 日申報勘驗(C2 區二樓版)
- D 區-D1、D2 區:
- (16) 111 年 4 月 11 日申報勘驗(D1 區三樓版)
- (17) 111 年 3 月 22 日申報勘驗(D2 區三樓版)
- (18) 111 年 5 月 9 日申報勘驗(D1 區四樓版)

- (19) 111 年 5 月 2 日申報勘驗(D2 區四樓版)
- (20) 111 年 6 月 1 日申報勘驗(D1 區五樓版)
- (21) 111 年 5 月 26 日申報勘驗(D2 區五樓版)
- (22) 111 年 6 月 24 日申報勘驗(D1 區六樓版)
- (23) 111 年 6 月 20 日申報勘驗(D2 區六樓版)
- (24) 111 年 7 月 15 日申報勘驗(D1 區七樓版)
- (25) 111 年 7 月 8 日申報勘驗(D2 區七樓版)
- (26) 111 年 8 月 9 日申報勘驗(D1 區八樓版)
- (27) 111 年 8 月 2 日申報勘驗(D2 區八樓版)
- (28) 未申報勘驗(D1 區九樓版)
- (29) 111 年 8 月 25 日申報勘驗(D2 區九樓版)

(30)

### (二)更新實施進度預定表

本案自都市更新權利變換計畫核定公告後辦理開始計算,預計 108 年 2 月開始辦理至民國 115 年 1 月成果備查。預計需時 6 年又 11 個月完成「新北市新店區寶強段 859 地號等 45 筆土地都市更新權利變換計畫案」。都市更新事業之整體開發,更新實施進度與工作階段如下:

序號	進度	106 年	1		7年				3年	,,,	12		<del>( )</del> 年			111 年			113	3年						114	4年					115 年
/T' 1/hī.	近汉	11	1-3	4-6	7-9	10- 12	1-3	4-6	7-9	10- 12	1-3	4-6	7-9	10- 12	全年	全年	全年	1-3	4-6	7-9	10- 12	1 2	2 3	3 4	4 5	6	7	8	9 1	0 1	1 12	1
1	事業計畫核定公告	<b>♦</b>																														
2	申請權利變換計畫報核		<b>♦</b>																													
3	權利變換計畫核定公告						<b>•</b>																									
4	申請拆除及建照執照							<b>♦</b>	<b>♦</b>																							
5	改良物殘餘價值補償							<b>♦</b>																								
6	申請更新期間税捐減免								<b>♦</b>																							
7	土地補償金發放作業							<b>♦</b>									E	前進	度													
8	地上物騰空拆除									<b>•</b>																						
9	工程施工										<b>•</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	•	<b>♦</b>	<b>•</b>	<b>•</b>													
10	申請使用執照																		<b>♦</b>	<b>•</b>												
11	送水送電																			<b>♦</b>												
12	申請測量																				•											
13	釐正圖册																					•										
14	接管																					•										
15	計算及找補差額價金																					•										
16	產權登記																						•	•	•							
17	申請更新後税捐減免																									<b>•</b>						
18	更新成果備查																												<b>•</b>			•

◆ 原預定進度

實際執行進度


## (三)執行現況照片

## 1.更新前現況照片



















# 2.執行現況照片(第二次執行進度報告): 周邊環境整理及地上物拆除作業














# 3.執行現況照片(第三次執行進度報告)施工過程




















## 4.執行現況照片(第四次執行進度報告)











## 5.執行現況照片(第五次執行進度報告)





## 6.執行現況照片(第六次執行進度報告)





## 7.執行現況照片(第七次執行進度報告)





## 六、財務執行狀況

本公司為使工程順利興建完工已委託臺灣土地銀行股份有限公司(以下簡稱土地銀行)為本案信託專户資金及土地之受託人,於信託存續期間按信託契約之約定管理土地,並進行信託專户資金控管及專款專用,同時委託中國建築經理股份有限公司(以下簡稱中國建經)擔任本案工程進度查核機構。

本案興建資金已獲得土地銀行核貸並以信託專户專款專用,於工程施工期間由中國建經監督工程進度之查核。

本案進度目前為工程施工階段,且本公司財務狀況無虞。依 照臺灣票據交換所所開立之第一類票據信用資料查覆單(附錄 八),證明實施者在執行本案更新事業計畫並無異常之財務狀 況,可持續推動本案更新重建工程之進行。

## 財務執行狀況說明

		共同負擔	原計畫之 擬定預算(元)	已支付(元)	
壹		(一)建築設計費	133, 657, 755	99, 098, 999	
、エ		(二)營建費用		5, 210, 090, 404	1, 164, 393, 128
程費	_	(三)工程管理費		-	_
程費用(A)	,	(四)空氣污染費	,	348, 218	686, 951
)	重		1. 公寓大廈公共基金	7, 498, 509	_
	建費用	(五)其他必要費	2. 外接水、電、瓦斯管線 工程費用	6, 552, 000	_
		用	3. 建造執照相關規費	1, 482, 836	1, 483, 762
			4. 其他	33, 164, 550	24, 457, 193
		(一)公共設施	1. 地上物拆遷補償費	_	_
	_	(道路、溝	2. 工程開闢費用	_	_
	一、公共及	渠、兒童 樂場、 場、 場、 場、 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 り 場 り	3. 公共設施用地捐贈本市土地成本		_
	公益	(二)公益設施認	1. 室內裝修費用	_	-
	設施	養捐贈經費	2. 公益設施認養經費	_	
	他	(三)捐贈本市都	市更新基金	_	_
		申請各項建築容積費及相關委辦費	獎勵後續管理維護計畫相	3, 985, 143	_
	工	程費用(A)	5, 396, 779, 415	1, 290, 120, 033	

	共	-同負擔項目	原計畫之 擬定預算(元)	已支付(元)
貳		(一)都市更新規劃費用	9, 650, 000	9, 167, 500
權		(二)不動產估價費用	2, 850, 000	2, 850, 000
利戀	一、調查費	(三)土地複丈費	180, 000	213, 206
換典		(四)鑽探費用	1, 200, 000	1, 659, 000
權利變換費用(B)		(五)鄰房鑑定費	1, 579, 200	2, 253, 650
(B)	二、更新前	土地及建物測量費用	84, 000	84, 000
	二、上山北	(一)建築改良 1. 合法建築物	10, 912, 563	11, 285, 762
	良物拆遷補	物 2. 非合法建築物	-	
	償費用	(二)其他土地改良物	1, 892, 158	1, 984, 000
	四、占有他	人土地之舊違章建築拆遷補償費	_	
	五、拆遷安	置費 合法建築物拆遷安置費(租金補貼)	30, 221, 538	30, 597, 750
	六、地籍整	理費	11, 325, 000	1, 259, 096
	七、審查費	·用	260, 000	408, 780
	八、其他必	要業務費	_	
	權利變換	費用(B)合計	70, 154, 459	61, 762, 744
參、貸	款利息(C)		324, 270, 293	118, 533, 634
肆、	印花稅		4, 961, 991	4, 420, 000
稅	營業稅		197, 193, 800	18, 405, 221
捐(D)	稅捐(D) 合	計	202, 155, 791	22, 825, 221
伍	一、行政化	作業費用(E1)	_	_
`	二、信託	費用(E2)	12, 200, 000	9, 670, 309
管理費用(E)	三、人事往	亍政管理費用(E3)	364, 201, 972	119, 125, 815
用(	四、銷售行	管理費用(E4)	366, 850, 714	542, 924, 511
E)	五、風險	管理費用(E5)	699, 125, 776	_
	管理費用(	E)合計	1, 442, 378, 462	671, 720, 635
陸、都	市計畫變更負	負擔費用 (F)	_	_
柒、容	積移轉費用(	G)	628, 494, 083	691, 358, 000
共同負	·····································	B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)總計	8, 064, 232, 502	2, 856, 320, 267